

Получил
директор
финансовый
05.02.2020



Комитет госфинконтроля

№ 12-09-492/20-0-0

от 03.02.2020



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ул. Рыбесва, д. 7, литера А, Санкт-Петербург, 191014, тел. (812) 576-4800 ФАКС (812) 576-5455
ОКПО 31920929 ОГРН 1137847460816 ИНН/КПП 7841492353/784001001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«05» февраля 2020 г.

№ 12-09-492/20-0-0

г. Санкт-Петербург

По результатам проведения обследования фактического исполнения контракта	
Субъект контроля:	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга «Петергоф» (ИНН 7819005389)
Основание проведения обследования:	Распоряжение о назначении контрольного мероприятия от 23.12.2019 № 151-ргфк164ПП
Реквизиты контракта:	Контракт от 08.11.2019 № 0372200043919000031
Предмет контракта:	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории, прилегающей к зданию и капитальный ремонт наружных инженерных сетей.
Поставщик (подрядчик, исполнитель):	ООО «НПО «НАСТ»
	Санкт-Петербург, Береговая (Шувалово), 26, литера А, 16-Н
	ИНН: 7810172762
Цена контракта, руб.:	1 700 000,00 руб.
Сведения об оплате, руб.:	Подтверждающий документ: —
Срок действия контракта:	Установленный: в соответствии с п.8.1. Контракта
	Фактический: —
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:	Установленный: в соответствии с п.3.2. Контракта
	Фактический: —
	Подтверждающий документ: —

Дата осмотра:

26.12.2019

Время осмотра: с 12:00 до 13:30

Место осмотра:

Санкт-Петербург, Петербург, Санкт-Петербургский пр., 61, лит. А.

Состав контрольной группы:

Инженер 1-й категории отдела контроля осуществления закупок Комитета
государственного финансового контроля Санкт-Петербурга - Воскобойников Денис
Инженер отдела финансового контроля в
сфере закупок Комитета государственного
финансового контроля Санкт-Петербурга - Пугачев Юрий Александрович

Предоставленные документы:

Копия контракта от 08.11.2019 № 0372200043919000031
Копия банковской гарантии от 31.10.2019 № 514486
Копия письма от ООО "НПО "ИЛСТ" исх. № 981 от 26.12.2019
Копия письма от ГБУ "ДЮС Петербург" исх. № 433 от 10.12.2019

Сведения о соответствии фактически поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах условиям контракта (описать степень готовности, в случае выполнения работ), выявленные недостатки и дефекты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг:

Контракт от 08.11.2019 № 372200043919000031 (далее - контракт) заключен между Государственным бюджетным учреждением Дополнительного образования Детско-юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга "Петергоф" (далее - подрядчик) и ООО "НПО "НАСТ" (далее - заказчик).

В соответствии с пунктом 1.1. Контракта, подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории и прилегающей к заготовке и капитальный ремонт наружных инженерных сетей согласно сметной документации (приложение №1 к Контракту), техническим заданиям (приложение №2 к Контракту) по адресу Санкт-Петербург, г. Петергоф ул. Озерная, д. 47, лит. А, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы.

Согласно пункту 3.2. Контракта, срок выполнения работ составляет 20 (двадцать) недель со дня заключения контракта, но не позднее 10.12.2019.

На момент проведения обследования фактического исполнения контракта, подрядчиком обязательства по разработке проектно-сметной документации не исполнены.

Заказчиком в письме от 10.12.2019 № 433 доведено до сведения Подрядчика о проработки исполнения обязательств по Контракту.

При таких обстоятельствах, у Заказчика имеются основания для проведения претензионной работы в отношении Подрядчика за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (проработку исполнения обязательств) в соответствии частью 7 Контракта.

Наличие дополнительных соглашений (продление сроков исполнения контракта, изменение цены контракта, расторжение контракта и т.п.):

Дополнительные соглашения не заключались.

Меры, принятые заказчиком в связи с нарушением условий контракта (претензия, предъявление штрафных санкций и т.д.):

Письмом от 10.12.2019 № 433 Заказчик уведомил подрядчика о просрочке исполнения обязательств по контракту.

Примечания (в т.ч. фото, видеофиксация и т.д.)

Замечания и дополнения по проведению обследования отсутствуют.

Состав контрольной группы:

Григорьев И.В. Кат. ОК03 КГФК
должность

Иванов И.И. Кат. ОК03 КГФК
должность
Григорьев И.В. Кат. ОК03 КГФК
в составе рабочей группы

подпись

подпись

Воскобитников Д.О.
расшифровка подписи

Воскобитников Д.О.
расшифровка подписи

С заключением по результатам обследования ознакомлен(а):

директор ДЮСЗ
должность
«Песергород»

подпись

Аврамкин В.А.
расшифровка подписи